



Phụ lục I

BẢNG TIẾN ĐỘ CÁC DỰ ÁN ĐANG THI CÔNG

(Bản hợp kèm theo Thông báo số 167 /TB-VPCP

ngày 25 tháng 5 năm 2009 của Văn phòng Chính phủ)

TT	Tên Dự án	Công suất lắp máy (MW)	Chủ đầu tư	Tiến độ phát điện theo QHĐ VI	Tiến độ phát điện hiệu chỉnh tháng (quý)/năm	
					Phát điện tổ máy 1	Phát điện tổ máy cuối cùng
1	NĐ Hải Phòng I	2x300	CTCPNĐ Hải Phòng	2008-2009	10/2009	12/2009
2	NĐ Hải Phòng II	2x300	CTCPNĐ Hải Phòng	2009-2010	10/2010	4/2011
3	NĐ Quảng Ninh I	2x300	CTCPNĐ Quảng Ninh	2009	10/2009	1/2010
4	NĐ Quảng Ninh II	2x300	CTCPNĐ Quảng Ninh	2010-2011	9/2010	3/2011
5	NĐ Cẩm Phả I	1x300	TKV	2009	9/2009	
6	NĐ Cẩm Phả II	1x300	TKV	2010	10/2010	
7	NĐ Uông Bí MR II	1x300	EVN	2011		2011
8	NĐ Sơn Động	2x110	TKV	2008	6/2009	12/2009
9	Đuôi hơi Nhơn Trạch I	1x150	PVN	2008	7/2009	
10	TĐ Huội Quảng	2x260	EVN	2012	10/2013	3/2014
11	TĐ Bản Chát	2x110	EVN	2011	2012	
12	TĐ Bắc Hà	2x45	LICOGI	2010	II/2011	III/2011
13	TĐ Nho Quế 3	2x55	CTCPPT Điện lực VN	2013	II/2011	III/2012
14	TĐ Cửa Đạt	2x48,5	CTCPPĐ Cửa Đạt	2009	I/2010	I/2010
15	TĐ Bản Vẽ	2x150	EVN	2008-2009	I/2010	I/2010
16	TĐ Nậm Chiến	196	TCT Sông Đà	2011		2011
17	TĐ Buôn Kuốp	2x140	EVN	2008	3/2009	8/2009
18	TĐ Buôn Tua Srah	2x43	EVN	2009	8/2009	9/2009
19	TĐ Srêpok 3	2x110	EVN	2010	6/2010	9/2010
20	TĐ Srêpok 4	2x40	CTCPĐTPT điện Đại Hải	2012	9/2010	11/2010
21	TĐ A Lưới	2x85	CTCPTĐ Miền Trung	2011	IV/2011	IV/2011
22	TĐ Sông Tranh 2	2x95	EVN	2010	IV/2010	IV/2010
23	TĐ Sông Côn 2	3+60	CTCPTĐ Sông Côn	2009	4/2009	7/2009
24	TĐ Đắk My 4	2x74 + 2x21	IDICO	2011	6/2011	2011
25	TĐ Pleikrông	2x50	EVN	2008	4/2009	8/2009
26	TĐ Sê San 4	3x120	EVN	2009-2010	8/2009	12/2009
27	TĐ Sê San 4A	63	CTCPTĐ Sê San 4A	2010	2010	
28	TĐ An Khe- Kanak	2x80+ 2x6,5	EVN	2009	IV/2010	I/2011
29	TĐ Sông Ba Hạ	2x110	EVN	2008	5/2009	8/2009
30	TĐ Đắk R'Tih	2x41 + 2x31	TCT Xây dựng số 1	2010	2011	2011
31	TĐ Đồng Nai 3	2x90	EVN	2009	10/2010	12/2010
32	TĐ Đồng Nai 4	2x170	EVN	2010	2011	2011
33	TĐ Xe Ka Man 3	2x125	CTCPTĐ Việt Lào/BOT	2010	I/2011	II/2011

Phụ lục II
CÁC DỰ ÁN NGUỒN ĐIỆN CHUẨN BỊ KHỞI CÔNG 2009 - 2010
Ban hành kèm theo Thông báo số 167 /TB-VPCP
ngày 15 tháng 5 năm 2009 của Văn phòng Chính phủ)

TT	Tên Dự án	Công suất lắp máy (MW)	Chủ đầu tư	Tiến độ phát điện theo QHĐ VI	Tiến độ phát điện hiệu chính	Tiến độ khởi công
1	NĐ Thái Bình I	2x300	EVN		2013 - 2014	2010
2	NĐ Thái Bình II	2x600	PVN		2013 - 2014	2010
3	NĐ Mông Dương I	2x500	EVN	2011-2012	2013 - 2014	2010
4	NĐ Mông Dương II	2x600	AES (BOT)	2011-2012	2013 - 2014	2010
5	NĐ Nghi Sơn I	2x300	EVN	2012-2013	2012 - 2013	2009
6	NĐ Nghi Sơn II	2x600	Đầu thầu BOT	2012-2013	2013 - 2014	2010
7	NĐ Vũng Áng I	2x600	PVN	2010-2011	2013 - 2014	2009
8	NĐ Vũng Áng II	2x600	VAPCO (BOT)	2013	2014 - 2015	2010
9	NĐ Thăng Long	2x300	CTCP NĐ Thăng Long	2011	2013 - 2014	2010
10	NĐ Mạo Khê	2x220	TKV	2009-2010	2012	II/2009
11	TBKHH Nhơn Trạch II	3x250	PVN	2011-2012	2012 - 2013	2010
12	NĐ Vĩnh Tân I	2x600	CSG/TKV	2011-2012	2013	2010
13	NĐ Vĩnh Tân II	2x600	EVN	2011-2012	2013	2009
14	NĐ Long Phú I	2x600	PVN	2013-2014	2013 - 2015	2010
15	Duyên Hải I	2x600	EVN		2013 - 2015	2010
16	TĐ Trung Sơn	4x65	EVN	2012	2014	2010
17	TĐ Lai Châu	4x300	EVN	2014-2015	2015 - 2017	2010
18	TĐ Sông Bung 4	2x78	EVN	2012	2014	II/2010
19	TĐ Thượng Kon Tum	2x110	CTCP Vĩnh Sơn - Sông Hinh	2013	2014	2009