

VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: 541/TB-VPCP

Hà Nội, ngày 08 tháng 10 năm 2025

THÔNG BÁO

**Kết luận của Phó Thủ tướng Chính phủ Bùi Thanh Sơn tại
Phiên họp lần thứ sáu Ban Chỉ đạo Nhà nước các chương trình, công trình,
dự án quan trọng quốc gia, trọng điểm ngành năng lượng**

CÔNG THÔNG TÌM ĐIỂM TỪ CHÍNH PHỦ
Đến: Ngày: 09/10/2025
Giờ:

Ngày 02 tháng 10 năm 2025, tại trụ sở Chính phủ, Phó Thủ tướng Chính phủ Bùi Thanh Sơn, Trưởng Ban Chỉ đạo Nhà nước các chương trình, công trình, dự án quan trọng quốc gia, trọng điểm ngành năng lượng (Ban Chỉ đạo) đã chủ trì Phiên họp lần thứ sáu Ban Chỉ đạo có kết nối trực tuyến đến một số tỉnh, thành phố. Tham dự cuộc họp tại trụ sở Chính phủ có lãnh đạo các Bộ: Công Thương, Ngoại giao, Nông nghiệp và Môi trường, Khoa học và Công nghệ; đại diện các Bộ, cơ quan: Quốc phòng, Công an, Tài chính, Xây dựng, Tư pháp, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam, Văn phòng Chính phủ; đại diện Ủy ban Khoa học, Công nghệ và Môi trường của Quốc hội; lãnh đạo các Tập đoàn: Điện lực Việt Nam (EVN), Công nghiệp - Năng lượng Quốc gia Việt Nam (PVN), Công nghiệp Than - Khoáng sản Việt Nam (TKV); tại trụ sở Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố: Hà Nội, Đà Nẵng, Cần Thơ, Ninh Bình, Phú Thọ, Quảng Trị, Đồng Nai có các đồng chí lãnh đạo Ủy ban nhân dân và lãnh đạo các sở, ngành liên quan.

Sau khi nghe báo cáo của Bộ Công Thương và các Tập đoàn: Điện lực Việt Nam, Công nghiệp - Năng lượng Quốc gia Việt Nam, ý kiến phát biểu của các thành viên Ban Chỉ đạo và của các địa phương, cơ quan tham dự cuộc họp, Phó Thủ tướng Chính phủ Bùi Thanh Sơn, Trưởng Ban Chỉ đạo kết luận như sau:

I. Đánh giá chung

Thời gian vừa qua, các Bộ, ngành, Ủy ban nhân dân (UBND) các tỉnh và các Tập đoàn đã tích cực triển khai chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ, Phó Thủ tướng Chính phủ, Trưởng Ban Chỉ đạo¹. Nhiều nội dung công việc được kết luận và giao nhiệm vụ tại cuộc họp Ban Chỉ đạo Phiên thứ năm đã hoàn thành và được xử lý, giải quyết; tiến độ triển khai công tác đầu tư, xây dựng một số dự án, đặc biệt là những dự án trọng điểm, cấp bách đã có những chuyển biến tích cực. Một số dự án khởi công và tổ chức lễ khánh thành vào ngày 19 tháng 8 năm 2025 đã cơ bản đáp ứng thời hạn theo yêu cầu của Thủ tướng Chính phủ.

Tuy nhiên, qua báo cáo tại cuộc họp, vẫn còn nhiều nội dung công việc triển khai chậm, trong đó một số nhiệm vụ được giao tại Phiên họp thứ năm không có nhiều tiến triển như: công tác giải phóng mặt bằng và bàn giao mặt bằng các dự án lưới điện giải tỏa công suất nhà máy nhiệt điện Nhơn Trạch 3, Nhơn Trạch 4 và Dự án Nhà máy thủy điện Trị An mở rộng không hoàn thành theo yêu cầu của Phó Thủ tướng Chính phủ và cam kết của Tỉnh; việc lựa chọn nhà đầu tư đối với các dự án NMNĐ sử dụng khí hóa lỏng (LNG) còn rất chậm; công tác thi công các dự án còn tiềm ẩn nhiều rủi ro có thể chậm tiến độ.

¹ Hoàn thành 12/58 chương trình, công trình, dự án quan trọng quốc gia, trọng điểm ngành năng lượng tại Quyết định số 270/QĐ-TTg ngày 02/4/2024

II. Nhiệm vụ, giải pháp trong thời gian tới

1. Nhiệm vụ chung

a) Các Bộ, ngành, địa phương cần xác định việc bảo đảm tiến độ các chương trình, công trình, dự án quan trọng quốc gia, trọng điểm ngành năng lượng là nhiệm vụ chính trị quan trọng, do đó phải chủ động xử lý, giải quyết các khó khăn vướng mắc phát sinh liên quan đến chức năng quản lý nhà nước thuộc thẩm quyền để đẩy nhanh tiến độ các dự án, không để công việc bị chậm trễ. Báo cáo Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ những vấn đề vượt thẩm quyền.

b) Các Bộ, ngành, địa phương theo chức năng, nhiệm vụ được giao chủ động rà soát, xây dựng kế hoạch triển khai thực hiện Nghị quyết số 70-NQ/TW của Bộ Chính trị về đảm bảo an ninh năng lượng quốc gia đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045 (Nghị quyết số 70-NQ/TW).

c) UBND các tỉnh/thành phố phối hợp chặt chẽ với Bộ Công Thương, Bộ Tài chính khẩn trương triển khai việc lựa chọn nhà đầu tư đối với các dự án chưa lựa chọn được nhà đầu tư, đảm bảo hoàn thành trong quý IV/2025. Đối với các dự án đã có nhà đầu tư, UBND các tỉnh yêu cầu nhà đầu tư xây dựng kế hoạch triển khai cụ thể, đường gǎng tiến độ rõ ràng, báo cáo về UBND cấp tỉnh và Bộ Công Thương để theo dõi, đôn đốc.

d) Cơ quan Thường trực Ban Chỉ đạo cần đẩy mạnh hơn nữa công tác theo dõi, đôn đốc tiến độ các dự án, chủ động kiến nghị ngay những giải pháp giải quyết những vướng mắc phát sinh trong quá trình triển khai các dự án.

đ) UBND các tỉnh/thành phố tăng cường cán bộ có đủ năng lực, kinh nghiệm làm công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng để đẩy nhanh việc triển khai các thủ tục về giải phóng mặt bằng theo quy định, với tinh thần không để công việc bị gián đoạn khi thực hiện mô hình chính quyền địa phương 2 cấp.

2. Nhiệm vụ cụ thể

2.1 Bộ Công Thương

a) Chỉ đạo các địa phương, chủ động đôn đốc thực hiện các nhiệm vụ cụ thể đối với các nhóm dự án đã có chủ đầu tư, chưa có chủ đầu tư; Thường xuyên kiểm tra, giám sát, đánh giá tình hình phát triển, triển khai các dự án nguồn, lưới điện để đề xuất giải pháp bảo đảm tiến độ theo quy hoạch được duyệt, xử lý dứt điểm theo thẩm quyền và quy định đối với các dự án chậm tiến độ theo chỉ đạo tại Thông báo số 484/TB-VPCP ngày 15 tháng 9 năm 2025. Trong đó, lưu ý triển khai việc lựa chọn nhà đầu tư các dự án nguồn điện chưa có nhà đầu tư như: LNG Nghi Sơn, LNG Cà Ná, LNG Quỳnh Lập..., hoàn thành trong quý IV năm 2025.

b) Khẩn trương hoàn thiện, trình Thủ tướng Chính phủ kiện toàn Ban Chỉ đạo Nhà nước các chương trình, công trình, dự án quan trọng quốc gia, trọng điểm ngành năng lượng; hoàn thành trong tháng 10 năm 2025, không được chậm trễ hơn.

c) Rà soát, bổ sung các dự án điện phù hợp thuộc Điều chỉnh Quy hoạch điện VIII vào Danh mục các chương trình, công trình, dự án quan trọng quốc gia, trọng điểm ngành năng lượng, đặc biệt là các dự án cung cấp điện cho miền Bắc giai đoạn 2026-2030. Trong đó lưu ý các dự án NMNĐ: LNG Quảng Ninh, LNG Thái Bình, LNG Hải Lăng giai đoạn 1, LNG Bạc Liêu, LNG Nghi Sơn, LNG Cà Ná, LNG Quỳnh Lập, LNG Hải Phòng giai đoạn I, II, LNG Công Thanh... để theo dõi, đôn đốc, xử lý khó khăn, vướng mắc nhằm đẩy nhanh tiến độ; hoàn thành trong tháng 10 năm 2025.

d) Phối hợp với các Bộ, ngành rà soát, đề xuất điều chỉnh Quy chế làm việc của Ban Chỉ đạo, trình Trưởng Ban Chỉ đạo sau khi Quyết định thay thế Quyết định số 1447/QĐ-TTg về việc thành lập Ban Chỉ đạo được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt; hoàn thành trong tháng 10 năm 2025.

d) Tổng hợp, tiếp thu, giải trình ý kiến Thành viên Chính phủ, hoàn thiện và trình Chính phủ chương trình hành động thực hiện Nghị quyết số 70-NQ/TW ngày 20/8/2025, bảo đảm tinh thần “6 rõ” theo chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ để kịp thời thể chế hóa chỉ đạo của Bộ Chính trị về bảo đảm an ninh năng lượng quốc gia, trong đó lưu ý: (1) Xây dựng Nghị quyết của Quốc hội về các cơ chế, chính sách tháo gỡ khó khăn phát triển năng lượng quốc gia giai đoạn 2026-2030; (2) Nghiên cứu xây dựng cơ chế xử lý nghiêm các nhà đầu tư đăng ký phát triển các dự án năng lượng nhưng chậm hoặc không triển khai làm ảnh hưởng đến an ninh năng lượng quốc gia.

2.2 Về các dự án dầu khí và nguồn điện do PVN thực hiện

a) Về chuỗi Dự án khí – điện Lô B – Ô Môn:

- Dự án thương nguồn: (i) PVN tập trung triển khai các công việc của chiến dịch lắp đặt công trình ngoài biển năm 2025, bảo đảm tiến độ hoàn thành theo kế hoạch; Chuẩn bị sẵn sàng cho chiến dịch khoan vào quý II năm 2026 nhằm đáp ứng yêu cầu tiến độ có dòng khí đầu tiên không muộn hơn quý III năm 2027. (ii) PVN phối hợp cùng EVN và Chủ đầu tư NMD Ô Môn II khẩn trương hoàn thành đàm phán các thỏa thuận thương mại (GSA, PPA) của các NMD: Ô Môn II, Ô Môn IV, trong đó làm việc cụ thể với Chủ đầu tư dự án Ô Môn II để giải quyết các đề xuất, kiến nghị trên cơ sở quy định pháp luật của Việt Nam, bảo đảm tiêu thụ khí Lô B theo kế hoạch và hiệu quả tổng thể của Nhà nước; hoàn thành trong quý IV năm 2025.

- Dự án trung nguồn: Công ty Điều hành Đường ống Tây Nam chủ động phối hợp với các địa phương (An Giang, Cà Mau, Cần Thơ) hoàn thành công tác bồi thường, hỗ trợ tái định cư trong tháng 10 năm 2025 để bàn giao mặt bằng sạch cho Nhà thầu phục vụ thi công tuyến đường ống dẫn khí Lô B - Ô Môn, bảo đảm không ảnh hưởng đến tiến độ tổng thể của Chuỗi dự án.

- Dự án hạ nguồn: (i) Về Dự án NMD Ô Môn III: PVN khẩn trương hoàn thiện các thủ tục để trình Bộ Tài chính phê duyệt FS của dự án để Hội đồng thành viên PVN quyết định đầu tư; hoàn thành trước ngày 15 tháng 10 năm 2025. (ii) Về Dự án NMD Ô Môn IV: Tập trung thúc đẩy các công việc liên quan để triển khai dự án sau khởi công, bảo đảm chất lượng, tiến độ, an toàn công trình và người lao động.

b) Về Chuỗi dự án khí - điện Cá Voi Xanh:

- Bộ Ngoại giao, PVN phối hợp với Bộ Tài chính và các cơ quan liên quan, trình Lãnh đạo Chính phủ xem xét, thành lập Tổ công tác để làm việc về các hợp tác với phía ExxonMobil tại Việt Nam, trong đó có việc thúc đẩy triển khai Dự án phát triển mỏ khí Cá Voi Xanh; hoàn thành trước 15 tháng 10 năm 2025.

- PVN phối hợp với Bộ Quốc phòng, UBND thành phố Đà Nẵng, các cơ quan và đơn vị liên quan giải quyết dứt điểm các vướng mắc liên quan đến việc nâng cấp cảng Kỳ Hà để phục vụ xuất condensate và tuyển ống dẫn khí qua Cảng hàng không quốc tế Chu Lai trong tháng 10 tháng 2025.

- PVN đôn đốc bên liên quan khẩn trương hoàn thiện và trình cấp thẩm quyền phê duyệt Kế hoạch phát triển mỏ Cá Voi Xanh trong tháng 10 năm 2025.

c) Dự án chuỗi khí - điện LNG Sơn Mỹ: Sớm hoàn thiện các thủ tục để phê duyệt FS của Dự án, làm cơ sở thực hiện các dự án nhà máy nhiệt điện Sơn Mỹ I và Sơn Mỹ II; báo cáo kết quả thực hiện trong tháng 10 năm 2025.

d) Dự án nhà máy nhiệt điện Long Phú I: Tiếp tục khẩn trương thực hiện chỉ đạo của cấp có thẩm quyền và giải quyết dứt điểm các vướng mắc với Power Machine, đồng thời tiếp tục triển khai thi công dự án; báo cáo kết quả thực hiện trong tháng 10 năm 2025.

d) Về đề xuất khảo sát dự án điện gió ngoài khơi của PVN: Bộ Nông nghiệp và Môi trường chủ trì, phối hợp các Bộ, cơ quan liên quan xem xét triển khai ngay việc giao khảo sát dự án điện gió ngoài khơi theo quy định, không làm ảnh hưởng tới tiến độ của chung của các dự án điện gió ngoài khơi; báo cáo kết quả thực hiện trong tháng 10 năm 2025.

2.3 Về các dự án nguồn và lưới điện do EVN thực hiện

a) Về các dự án Nhà máy nhiệt điện Quảng Trạch I và Quảng Trạch II

- Tiếp tục triển khai các công việc tiếp theo của dự án NMND Quảng Trạch I đảm bảo tiến độ, chất lượng và hiệu quả đầu tư; thực hiện việc đốt than phát điện vào tháng 11 năm 2025, hòa lưới phát điện tháng vào tháng 12 năm 2025.

- Hoàn thành các thủ tục cần thiết đối với Dự án NMND LNG Quảng Trạch II, bảo đảm tiến độ dự kiến khởi công vào tháng 12 năm 2025, hoàn thành dự án vào năm 2029.

b) Về Dự án Nhà máy thủy điện Trị An mở rộng:

UBND tỉnh Đồng Nai chỉ đạo cơ quan, đơn vị liên quan khẩn trương xử lý các khó khăn, vướng mắc về bồi thường, hỗ trợ tái định cư, thực hiện nghiêm túc Công điện số 135/CĐ-TTg ngày 14 tháng 8 năm 2025 của Thủ tướng Chính phủ, bàn giao toàn bộ mặt bằng của Dự án cho Chủ đầu tư, hoàn thành trước 15 tháng 10 năm 2025. UBND tỉnh Đồng Nai chịu trách nhiệm toàn diện trước Thủ tướng Chính phủ nếu việc chậm trễ bàn giao mặt bằng ảnh hưởng đến tiến độ hoàn thành của Dự án.

c) Về đề xuất khảo sát dự án điện gió ngoài khơi của EVN: Bộ Nông nghiệp và Môi trường chủ trì, phối hợp các Bộ, cơ quan liên quan xem xét triển khai ngay việc giao khảo sát dự án điện gió ngoài khơi theo quy định, không làm ảnh hưởng tới tiến độ của chung của các dự án điện gió ngoài khơi; báo cáo kết quả thực hiện trong tháng 10 năm 2025.

d) Về các dự án lưới điện

- Dự án lưới điện đồng bộ giải tỏa công suất các NMND Nhơn Trạch 3, Nhơn Trạch 4: UBND tỉnh Đồng Nai chỉ đạo đơn vị, cơ quan liên quan hoàn thiện hồ sơ, làm tốt công tác vận động Nhân dân để có thể thi công một số vị trí trụ trên địa bàn, bảo đảm tiến độ đóng điện dự án, giải tỏa công suất NMND Nhơn Trạch 3 trong tháng 10 năm 2025. Trường hợp cần thiết, thực hiện các biện pháp phù hợp theo quy định.

- Dự án Đường dây 500/220 kV Nho Quan - Phủ Lý - Thường Tín, UBND thành phố Hà Nội và UBND các tỉnh: Ninh Bình, Phú Thọ chịu trách nhiệm toàn diện trước Thủ tướng Chính phủ nếu việc chậm trễ xử lý khó khăn, vướng mắc về giải phóng mặt bằng ảnh hưởng đến tiến độ hoàn thành của Dự án. Trong đó:

(i) UBND thành phố Hà Nội sớm giải quyết dứt điểm vướng mắc về bồi thường, giải phóng mặt bằng, có giải pháp tuyên truyền, vận động Nhân dân đồng thuận để đơn vị thi công tiếp tục thực hiện, hoàn thành trước ngày 15 tháng 10 năm 2025.

(ii) UBND tỉnh Phú Thọ tập trung giải quyết những vướng mắc về bồi thường GPMB phạm vi hành lang tuyến của các khoảng cột, khoảng néo còn lại để sớm tiếp tục triển khai thi công, hoàn thành trước ngày 15 tháng 10 năm 2025.

(iii) UBND tỉnh Ninh Bình khẩn trương giải quyết dứt điểm các tồn tại về giải phóng mặt bằng; hoàn thành phê duyệt phương án bồi thường các vị trí móng cột và hành lang tuyến trước ngày 15 tháng 10 năm 2025; đồng thời tăng cường vận động, tuyên truyền để các hộ dân đồng thuận, tạo điều kiện cho công tác thi công, xây dựng. Đảm bảo hoàn thành Dự án trước 15 tháng 11 năm 2025.

- Dự án Đường dây 500kV Lào Cai - Vĩnh Yên: UBND tỉnh Phú Thọ chỉ đạo ban hành chính sách hỗ trợ đối với tài sản, cây cối trong hành lang an toàn theo quy định.

- Dự án TBA 220kV Văn Điển và đấu nối: UBND thành phố Hà Nội chỉ đạo các đơn vị có liên quan sớm phê duyệt giá đất cụ thể và bàn giao mặt bằng đối với phần diện tích còn lại của trạm và tuyến cáp ngầm đấu nối trạm để triển khai thi công, đảm bảo tiến độ đóng điện dự án trong quý IV năm 2025.

- Đối với các dự án truyền tải điện 500 kV và 220 kV mới² được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt: đề nghị EVN tập trung nhân lực, nguồn lực, tổ chức triển khai nhanh để bảo đảm tiến độ Thủ tướng Chính phủ yêu cầu, hoàn thành trong năm 2025.


- EVN chỉ đạo các đơn vị trực thuộc liên quan tập trung lực lượng, phương tiện, vật tư cần thiết để khắc phục các thiệt hại do bão số 10 gây ra; khẩn trương khắc phục các sự cố hệ thống lưới truyền tải tại các khu vực bị ảnh hưởng.

Văn phòng Chính phủ thông báo để các bộ, cơ quan và địa phương biết, thực hiện./.

Người nhận:

- TTgCP, PTTg Bùi Thanh Sơn (để b/c);
- Các Bộ, cơ quan: CT, TC, KHCN, XD, NNMT, NG, TP, CA, QP, NHNN;
- UBND các tỉnh, thành phố: Hà Nội, Đà Nẵng, Cần Thơ, Ninh Bình, Phú Thọ, Quảng Trị, Đồng Nai, Thanh Hóa, Nghệ An, Khánh Hòa;
- PVN, EVN, TKV;
- VPCP: BTCN, PCN Nguyễn Sỹ Hiệp; Trợ lý TTgCP; Công TTĐT; Các Vụ: NN, QHĐP, TH;
- Lưu: VT, CN (2).

KT. BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM



★ Nguyễn Sỹ Hiệp

² Các đường dây: 220kV Tân Sơn Nhất-Thuận An, 220kV Hồng Ngự-Châu Đốc, 220kV Hải Phòng-Gia Lộc, 220kV 500kV Sơn La-Diện Biên