


VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: 340/TB-VPCP

Hà Nội, ngày 20 tháng 12 năm 2021



THÔNG BÁO

**Kết luận của Phó Thủ tướng Chính phủ Lê Văn Thành tại cuộc họp về
tình hình thực hiện công tác giải phóng mặt bằng và đầu tư xây dựng
Dự án Cảng hàng không quốc tế Long Thành**

Ngày 09 tháng 12 năm 2021, tại Trụ sở Chính phủ, Phó Thủ tướng Chính phủ Lê Văn Thành đã chủ trì cuộc họp trực tuyến về tình hình thực hiện công tác giải phóng mặt bằng và đầu tư xây dựng Dự án Cảng hàng không quốc tế Long Thành. Tham dự cuộc họp có Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải, lãnh đạo các Bộ, ngành: Kế hoạch và Đầu tư, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam, Văn phòng Chính phủ, Ủy ban Quản lý vốn Nhà nước tại doanh nghiệp; đại diện các Bộ: Tài chính, Xây dựng, Tài nguyên và Môi trường, Quốc phòng, Công an, Xây dựng; Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Nai và lãnh đạo Tổng Công ty Cảng hàng không Việt Nam (ACV), Tổng công ty Quản lý bay Việt Nam (VATM), Cảng vụ Hàng không miền Nam. Sau khi nghe báo cáo của Bộ Giao thông vận tải, Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Nai và các chủ đầu tư (ACV, VATM), ý kiến phát biểu của các Bộ, ngành dự họp, Phó Thủ tướng Lê Văn Thành kết luận như sau:

Dự án Cảng hàng không quốc tế Long Thành là dự án quan trọng của quốc gia có quy mô lớn, khối lượng giải phóng mặt bằng rộng, thủ tục bồi thường phức tạp. Trong 2 năm vừa qua, dịch Covid-19 đã tác động không nhỏ đến tiến độ chung của dự án. Thủ tướng Chính phủ chia sẻ những khó khăn đối với Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Nai, Bộ Giao thông vận tải và các chủ đầu tư trong quá trình triển khai nhiệm vụ được giao.

Qua hơn một tháng từ cuộc họp giao ban tháng 11/2021, đến nay một số công việc đã có chuyển biến theo hướng tích cực như đã thực hiện thu hồi thêm mặt bằng, hoàn thành một số thủ tục thẩm định thiết kế... Tuy nhiên, tiến độ tổng thể vẫn không đạt yêu cầu theo kết luận cuộc họp trước (ví dụ như không khởi công gói thầu san lấp vào đầu tháng 12 như cam kết...). Do đó, yêu cầu các cơ quan, đơn vị liên quan cần rút kinh nghiệm; phải xác định “làm thật” để đạt kết quả, mục tiêu, kế hoạch đề ra.

Để thuận lợi trong việc thực hiện kiểm điểm tiến độ hàng hàng, yêu cầu ACV, VATM và chủ đầu tư các dự án thành phần lập bảng tiến độ chi tiết theo sơ đồ gantt, gửi Bộ Giao thông vận tải xác nhận trước ngày 24/12/2021. Giao Bộ Giao thông vận tải đôn đốc, chỉ đạo triển khai nhiệm vụ này. Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Nai chỉ đạo, phê duyệt bảng tiến độ tương tự đối với công tác thu hồi đất, triển khai các khu tái định cư và các hạng mục của dự án.

Trước mắt, yêu cầu thực hiện một số nhiệm vụ, mốc tiến độ cụ thể sau:

1. Về công tác giải phóng mặt bằng: chậm nhất 31/12/2021 hoàn thành bàn giao, cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất toàn bộ 1.810 ha và bàn giao 722 ha khu vực đồ đất dự trữ. Đối với phần diện tích còn lại (trên toàn bộ diện tích 4.946,5 ha) hoàn thành trước 30/6/2022.

2. ACV, VATM kiện toàn Ban quản lý dự án với đầy đủ bộ máy, chức năng nhiệm vụ, quy chế làm việc... để bảo đảm tính pháp lý, rõ trách nhiệm trong thực hiện nhiệm vụ, bảo đảm chất lượng, tiến độ, hiệu quả; trong đó cần khẩn trương có phương án đảm bảo điều kiện cơ sở vật chất cho Ban quản lý dự án, tạo thuận lợi nhất trong điều hành, tổ chức thi công.

3. Với tiến bộ khoa học kỹ thuật và áp dụng công nghệ tiên tiến, các chủ đầu tư cần đổi mới tư duy, nghiên cứu rút ngắn tiến độ các hạng mục công việc (như tư vấn thiết kế, mua sắm vật tư, thiết bị...) ngay từ khi lập hồ sơ mời thầu, trên nguyên tắc không làm ảnh hưởng đến chất lượng công việc và bảo đảm quy định của pháp luật.

4. Đồng chí Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải chỉ đạo đẩy nhanh tiến độ công tác thẩm định các hồ sơ thiết kế.

5. Về thu xếp nguồn vốn triển khai Dự án thành phần 3: Ủy ban Quản lý vốn nhà nước tại doanh nghiệp, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam và ACV khẩn trương làm việc với các ngân hàng thương mại về việc vay vốn trong nước bằng ngoại tệ theo quy định.

6. Về một số kiến nghị:

- Đồng ý thành lập Ban chỉ đạo quốc gia như đề nghị của Bộ Giao thông vận tải. Giao Bộ Giao thông vận tải phối hợp với Văn phòng Chính phủ đề xuất cụ thể thành phần Ban chỉ đạo, trình Thủ tướng Chính phủ xem xét, quyết định trước ngày 25 tháng 12 năm 2021.


- Về việc điều chỉnh Dự án thu hồi đất, bồi thường, hỗ trợ tái định cư: Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Nai thực hiện chỉ đạo của Phó Thủ tướng tại văn bản số, làm việc cụ thể với Bộ Kế hoạch và Đầu tư để trình cấp có thẩm quyền theo quy định của pháp luật.

Văn phòng Chính phủ thông báo để các cơ quan liên quan biết, thực hiện./.

Nơi nhận

- Thủ tướng, PTTg Lê Văn Thành;
- Các Bộ: GTVT, KHĐT, TN&MT, TC, QP, CA, XD, NN&PTNT;
- Ngân hàng NN VN;
- UB Quản lý vốn NN tại DN;
- Tỉnh ủy, UBND tỉnh Đồng Nai;
- Các TCT: ACV, Quản lý bay VN;
- Cảng vụ HK miền Nam;
- VPCP: BTCN, PCN Nguyễn Cao Lục, Trợ lý TTg, TGD Công TTĐT, các Vụ: KTTH, NN;
- Lưu: VT, CN (2) LTS. 13

**KT. BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM
VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ**



Nguyễn Cao Lục