

TĐT

VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

GÖNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ CHÍNH PHỦ

Số: 12/TB-VPCP

Hà Nội, ngày 08 tháng 01 năm 2026

ĐẾN Giờ: C
Ngày: 09/01/2026**THÔNG BÁO**

**Kết luận của Phó Thủ tướng Chính phủ Bùi Thanh Sơn tại buổi làm việc,
kiểm tra các dự án thuộc Chuỗi Dự án Trung tâm Điện lực Ô Môn – Lô B**

Ngày 31 tháng 12 năm 2025, Phó Thủ tướng Chính phủ Bùi Thanh Sơn đã đi khảo sát thực tế và làm việc tại các dự án thuộc Chuỗi Dự án Trung tâm Điện lực Ô Môn – Lô B, Thành phố Cần Thơ. Tham dự chương trình làm việc có đồng chí Lê Quang Tùng Bí thư Thành ủy Cần Thơ; Lãnh đạo Bộ Công Thương; đại diện các Bộ, cơ quan: Công an, Xây dựng, Tài chính, Nông nghiệp và Môi trường, Văn phòng Chính phủ; lãnh đạo Ủy ban nhân dân tỉnh Cần Thơ và các đồng chí lãnh đạo các sở, ngành liên quan; lãnh đạo các Tập đoàn: Điện lực Việt Nam (EVN), Công nghiệp-Năng lượng quốc gia Việt Nam (PVN); Chủ đầu tư các dự án. Sau khi khảo sát công trường thi công các dự án, nghe báo cáo của các chủ đầu tư và ý kiến phát biểu của các bộ, cơ quan, Phó Thủ tướng Chính phủ Bùi Thanh Sơn đã kết luận như sau:

1. Các dự án sử dụng khí Lô B Môn¹ gồm 04 dự án: Nhà máy nhiệt điện (NMNĐ) Ô Môn I (660MW) giai đoạn vận hành năm 2025-2030; NMNĐ Ô Môn II (1.050MW) giai đoạn vận hành năm 2027-2028; NMNĐ Ô Môn III (1.050MW) giai đoạn vận hành năm 2028-2030; NMNĐ Ô Môn IV (1.050MW) giai đoạn vận hành năm 2028 và thuộc Danh mục các công trình, dự án quan trọng quốc gia, trọng điểm ngành năng lượng². Do đó, quá trình triển khai bảo đảm 03 mục tiêu: (i) Kịp thời về tiến độ theo đúng yêu cầu của Điều chỉnh Quy hoạch điện VIII; (ii) Tuyệt đối không để mất an ninh năng lượng; (iii) Áp dụng công nghệ mới nhất, tốt nhất, thân thiện với môi trường nhất.

Một số nội dung cần lưu ý, tiếp tục phát huy: (i) Bảo đảm yêu cầu cao về kỹ thuật và công nghệ; (ii) Quá trình hợp tác đầu tư đảm bảo hài hòa về lợi ích giữa các bên và tuân thủ đúng quy định pháp luật; (iii) Coi trọng đào tạo nguồn nhân lực phục vụ vận hành nhà máy sau khi hoàn thành dự án; (iv) Tận dụng tối đa, hiệu quả nhất về nguồn khí, đảm bảo thời gian đồng bộ giữa các dự án thượng nguồn khai thác khí và tiêu thụ khí tại các dự án hạ nguồn.

2. Đánh giá cao nỗ lực của PVN, EVN và của Ban quản lý dự án đã bám sát tiến độ, kế hoạch thực hiện Điều chỉnh Quy hoạch điện VIII, đã phối hợp chặt chẽ với Ủy ban nhân dân Thành phố Cần Thơ hoàn thành các thủ tục đầu tư các dự án và triển khai theo quy định, nhất là dự án Chuyển đổi nhiên liệu NMNĐ Ô Môn I sử dụng khí Lô B, tiến hành khởi công xây dựng Dự án NMNĐ Ô Môn IV, cơ bản hoàn thành các thủ tục đầu tư Dự án NMNĐ Ô Môn III.

¹ Quyết định số 768/QĐ-TTg ngày 15 tháng 4 năm 2025 của Thủ tướng Chính phủ.

² Quyết định số 2634/QĐ-TTg ngày 02 tháng 12 năm 2025 của Thủ tướng Chính phủ.

3. Để làm tốt các nhiệm vụ sắp tới, đề nghị:

a) Bộ Công Thương thường xuyên kiểm tra, giám sát tình hình triển khai các dự án đề xuất giải pháp, bảo đảm tiến độ theo quy hoạch được duyệt, bảo đảm triển khai theo đúng tiến độ, kịp thời về thời gian.

b) Ủy ban nhân dân Thành phố Cần Thơ chỉ đạo, hỗ trợ thực hiện theo thẩm quyền, giám sát các chủ đầu tư thực hiện đúng tiến độ dự án, bảo đảm đưa dự án vào vận hành đúng giai đoạn theo quy hoạch. Trong đó, tiếp tục chỉ đạo hoàn tất việc bàn giao mặt bằng sạch cho dự án xây dựng tuyến đường ống vận chuyển khí (Trung nguồn) đối với chiều dài đoạn ống thuộc Thành phố Cần Thơ trong Quý I năm 2026.

c) Ủy ban nhân dân tỉnh An Giang chỉ đạo hoàn tất việc bàn giao mặt bằng sạch cho dự án xây dựng tuyến đường ống vận chuyển khí đối với chiều dài đoạn ống thuộc địa bàn tỉnh trong Quý I năm 2026.

d) Đối với cụ thể các dự án:

- Dự án Chuyển đổi nhiên liệu NMNĐ Ô Môn I sử dụng khí Lô B: Khẩn trương triển khai đúng tiến độ, hoàn thành công tác chuyển đổi nhiên liệu, bảo đảm đón dòng khí đầu tiên vào quý III năm 2027, đưa NMNĐ Ô Môn I sử dụng khí Lô B trong năm 2027. Trong quá trình triển khai, phối hợp với Bộ Công Thương thống nhất thời gian ngừng vận hành nhà máy bảo đảm công tác điều độ, vận hành hệ thống điện, an ninh cung cấp điện.

- Dự án NMNĐ Ô Môn III: Liên quan đến nguồn vốn ODA, Bộ Công Thương phối hợp với PVN tiếp tục trao đổi với phía Nhật Bản, báo cáo Phó Thủ tướng, Trưởng Ban Chỉ đạo ODA các nội dung khó khăn, vướng mắc nếu vượt thẩm quyền; phấn đấu rút ngắn thời gian hoàn thành NMNĐ Ô Môn III.

- Dự án NMNĐ Ô Môn IV: Tiếp tục thực hiện tốt các công tác xây dựng, đẩy nhanh tiến độ thực hiện, chất lượng, hoàn thành, đưa vào sử dụng NMNĐ Ô Môn IV trước năm 2028; trong quá trình thi công bảo đảm thực hiện đúng quy trình an toàn cho người lao động và an toàn cho công trình.

- Dự án NMNĐ Ô Môn II: ⁽¹⁾Hiện tại các quy định pháp luật, cơ chế, chính sách áp dụng cho dự án nhiệt điện khí sử dụng khí thiên nhiên khai thác trong nước đã được quy định rõ ràng, cụ thể, tạo môi trường thuận lợi nhất cho việc đầu tư và hợp tác quốc tế. Do đó, các bên liên quan như PVN, EVN và Chủ đầu tư dự án có trách nhiệm đàm phán, thỏa thuận tại các hợp đồng thương mại (mua bán khí, mua bán điện) theo thẩm quyền, tuân thủ đúng các quy định của pháp luật về điện lực và các quy định pháp luật khác có liên quan; bảo đảm kế hoạch thực hiện dự án, không được để chậm tiến độ. ⁽²⁾Bộ Công Thương (i) chủ trì, phối hợp cơ quan có liên quan nghiên cứu, xem xét các nội dung đề xuất, kiến nghị của Chủ đầu tư theo quy định của pháp luật, trên tinh thần thúc đẩy dự án hoàn thành đúng tiến độ; (ii) nghiên cứu, xem xét xử lý theo thẩm quyền và quy định đối với dự án trong trường hợp chậm tiến độ.

đ) Về Hợp đồng mua bán điện: Các cơ chế, chính sách liên quan đã được quy định tại các văn bản quy phạm pháp luật, áp dụng chung cho tất cả các dự án nhà máy điện sử dụng khí thiên nhiên trong nước, các bên liên quan thực hiện đàm phán, thỏa thuận với EVN theo quy định và thẩm quyền; bảo đảm tiến độ chung của tổng thể các dự án.

e) Về việc cấp khí Lô B cho hộ tiêu thụ tại Cà Mau, PVN cân nhắc, phối hợp với đối tác, các bên liên quan đánh giá kỹ chiến lược, khả năng cung cấp, thời hạn sử dụng khí của các Dự án Trung tâm Điện lực Ô Môn – Lô B, đảm bảo lợi ích kinh tế.


Văn phòng Chính phủ thông báo để các bộ, cơ quan và địa phương biết, thực hiện./.

Nơi nhận:

- Thủ tướng, PTTg Bùi Thanh Sơn (để b/c);
- Các Bộ: CA, CT, XD, TC, NN&MT;
- UBND các tỉnh, TP: Cần Thơ, An Giang;
- Các Tập đoàn: EVN, PVN;
- VPCP: BTCN, PCN Nguyễn Sỹ Hiệp;
Trợ lý TTgCP; Công TTĐT,
các Vụ: TH, QHQT;
- Lưu: VT, CN (2).

8

**KT. BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM
PHÓ CHỦ NHIỆM**



Nguyễn Sỹ Hiệp